



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ www.phaiboon.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโกศล นามมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๐๙๑๐
ที่ อบ ๘๖๒๐๑/ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานฯ

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่วันประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการอื่น ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารการดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ พร้อมทั้งปิดประกาศนี้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระพงศ์ ทาธิวัน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสุรัตน์ เงามาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสนอง บุญเพิ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายพิพัสกร บุญเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง/ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายโกศล นามมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไฟฟ้ชอ์
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ แยกบ้านนาย จำลองฯ - แยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	๐		✓		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๑ - บ.ทุ่งนางาม ทด.ชีเหล็ก(โครงการต่อเนื่อง)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (นาทรายโครงการต่อเนื่อง) ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๒ ต.ไผ่บุลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ	๙๙,๕๐๐	-	-	๙๙,๕๐๐			✓	
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.ไผ่บุลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ	๙๙,๕๐๐	-	-	๙๙,๕๐๐			✓	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากสวนนก -ไปหนองเจ๊ก (สะพานซัง) ม.๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายกลด ดวงเพ็ง- อนามัยเก่า	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๘	โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม บ.หนองคูเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๗,๙๐๐	๑๖๗,๕๐๐	๑๖๗,๕๐๐	๔๐๐	✓			
๙	โครงการจ้างเหมาบริการ กองช่าง (ปฏิบัติงาน ธุรการ) อบต.ไพบูลย์	๑๐๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายหิน - บ้านนายแก้ว ลือตะนา	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	๑๑๗,๐๐๐		✓		*ก่อนนี้ผูกพัน ๑๑๗,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ ๘ จากแยกศาลาประชาคม ถึงบ้านนายสุไพร ศรี อุดม	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๐	๕๐๐.๐๐		✓		
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ - จากนางหนูแดง ชมชื่น - เขต ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ จากนา นางยม ลือตะนา - นานายโพธิ์วิชัย มาสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแสนถาวร หมู่ที่ ๕	๙๙,๕๐๐	-	-	๙๙,๕๐๐	-	-	✓	
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ ๙	๙๙,๕๐๐	-	-	๙๙,๕๐๐	-	-	✓	
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลไพบูลย์	๔๖๕,๙๐๐	๔๖๕,๔๐๐	๐	๕๐๐		✓		*ขั้นตอน เบิกจ่ายเงิน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงาน เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้าน ไพบูลย์ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสุขสัน อุดต๋วง - หลัง วัดบ้านไพบูลย์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๑๘	โครงการก่อสร้างประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง ดุม	๖๗,๐๐๐	-	-	๖๗,๐๐๐			✓	*โอนตั้งรายการใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.ดอนโมกข์ดอนเจริญ	๑๔๖,๐๐๐	-	-	๑๔๖,๐๐๐			✓	*โอนตั้งรายการใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการกั้นห้องเรียน ศพด. สว่างอารมณ์	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐			✓	*โอนตั้งรายการใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒๐โครงการ		๒,๔๘๖,๘๐๐	๑,๐๖๘,๔๐๐	๒๑๒,๕๐๐	๑,๓๓๕,๔๐๐				

รวมทั้งหมด ๒๐ โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ
 ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ ๑๔ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๔๙๙,๔๘๖		๔๘๔,๘๘๐	๘๙๑,๐๓๐		✓		*ก๋อหนี่ผูกพัน ๑๒๓,๕๗๖
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๗๔,๙๐๐	๖๗,๐๐๐	๑,๐๓๑,๐๙๑	๓๑๓,๘๐๙		✓		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน จ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการรณรงค์และโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลไพบูลย์	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๕	อุดหนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐			✓	
๖	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๘,๐๐๐	-	๔๕๐	๗,๕๕๐	✓			
๗	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันรักษาโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วัลย์ ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			✓	
๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑๐	โครงการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน ผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน (การแพทย์ ฉุกเฉิน ๑๖๖๙)	๖๖๐,๐๐๐		๑๖๒,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐		✓		*ก่อนนี้ผูกพัน ๒๒๗,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีไพบูลย์	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๑๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๑๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน สังกัด สพร.เขตตำบลไพบูลย์	๒,๔๘๒,๒๐๐	๑,๓๔๙,๗๕๐	๑,๓๔๙,๗๕๐	๑,๑๓๒,๔๕๐		✓		
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณบูรณกิจพื้นที่ผ้าไหม บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๖,๔๕๐	-	๓,๕๐๐	✓			
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กและเยาวชน อายุไม่ เกิน ๑๕ ปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			
๑๙	โครงการจ้างเหมาครูชาวต่างชาติให้กับ ศพด. สังกัด อบต.ไพบูลย์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐			✓	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๒๐	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐		✓		
๒๑	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กประจำ ศพด. ดอนโมกข์ - ดอนเจริญ	๒๑๖,๐๐๐	-	๕๔,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		✓		
๒๒	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กประจำ ศพด. สว่างอารมณ์	๑๐๘,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		✓		
๒๓	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ ประจำ ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง	๑๐๘,๐๐๐		๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๒๔	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๙,๖๐๐		๔,๒๙๔,๑๐๐	๔,๘๓๕,๕๐๐		✓		
๒๕	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๒๕,๖๐๐		๑,๑๔๓,๖๐๐	๑,๔๘๒,๐๐๐		✓		
๒๖	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	๓๐,๐๐๐	-	๑๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐		✓		
รวม ๒๖ โครงการ		๑๐,๓๘๐,๑๘๖	๑,๖๐๓,๒๐๐	๘,๖๐๕,๓๗๑	๑๐,๑๕๙,๓๓๙				

รวมทั้งหมด ๒๖ โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ
 ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ
 ยังไม่แล้วดำเนินการ ๑๒ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๒๐๐	๑๔๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐			✓	*โอนลด ๙๗,๐๐๐ บาท
๓	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการจัดงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่นสืบสานประเพณีชนเผ่า ๓ ภาษาสักการะบูชาศาลหลักเมือง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐		✓		*ก่อนนี้ผูกพัน ๔๓,๐๐๐ บาท
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			
๖	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไผ่บุลย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			
๗	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
รวม ๗ โครงการ		๖๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๒๐๐	๓๓๖,๒๐๐	๑๘๓,๘๐๐				

รวมทั้งหมด ๗ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ
ยังไม่ดำเนินการ ๓ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			✓	
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐			✓	
รวม ๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐				

รวมทั้งหมด	๓ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	- โครงการ
ยังไม่ดำเนินการ	๓ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดระเบียบชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสมาชิก และคณะบริหาร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองคลัง	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก /ผู้บริหาร ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๕	โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๖	โครงการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๗	โครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.ไผ่สุลย์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	
๘	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลประจำ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๖๔๘,๐๐๐	-	-	๔๓๗,๐๐๐			✓	*โอนลด ๒๑๐,๗๐๐ บาท
๙	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน ธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๑๐	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ	๗๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินงานเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ ส่วนกลาง	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓		
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุจาก จราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐			✓	*จัดโครงการเบิกหมวด ค่าตอบแทน
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์และงานกิจการสภาองค์กร บริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี	๖๓,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐		✓		*ก่อนนี้ผูกพัน ๒๗,๐๐๐ บาท
รวม ๑๔ โครงการ		๒,๑๑๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑,๔๖๓,๐๐๐				

รวมทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยังไม่ดำเนินการ

๑๔ โครงการ

๖ โครงการ

๑ โครงการ

๗ โครงการ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กันเงินงบประมาณ)

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	อนุมัติ	เบิก	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	วันตรวจรับ งาน		วันที่แล้ว เสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมูที่ ๑ จาก บ้านนายนิคม ศรีนวล ถึง บ้านนายประไพ แสงสว่าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	สัญญา ๐๕/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๒๙/๖๖)	๒๓ ม.ค. ๖๖	หจก.กลิตา ก่อสร้าง ๒๐๑๘	๒๗ ธ.ค. ๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีสาน เศรษฐกิจ หมูที่ ๒ จากบ้านนายประยุทธ รัตนทิพย์ ถึง บ้านนายชาย สีสวย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๖/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๓๐/๖๖)	๒๔ ม.ค. ๖๖	หจก.กลิตา ก่อสร้าง ๒๐๑๘	๒๗ ธ.ค. ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมูที่ ๔ จากสี่แยกบ้านนายบุญทัน คำเสน ถึง บ้านนาย ลอย วังสำเภา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๗/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๓๑/๖๖)	๒๕ ม.ค. ๖๖	หจก.กลิตา ก่อสร้าง ๒๐๑๘	๒๗ ธ.ค. ๖๕
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ แก้ว หมูที่ ๘ จากบ้านนายสุไพร ศรีอุดม- บ้านนาย สอน อธิพงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๘/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๓๔/๖๖)	๒๗ ม.ค. ๖๖	หจก.กลิตา ก่อสร้าง ๒๐๑๘	๓ ม.ค. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก วังเสือ หมูที่ ๙ จากบ้านนายจันทร์ นาวัน ถึง บ้านนาย ทรายทอง พิมพาวัฒน์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๑/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๒๕/๖๖)	๒๙ ธ.ค. ๐๘	หจก.อุบล ลำปาง ก่อสร้าง	๒๖ ธ.ค. ๖๕
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสว่างอารมณ์ หมูที่ ๑๐ จากบ้านนายสมชาย คำสุข ถึงบ้านนางอุไร โค ตระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๒/๒๕๖๖	๓ ม.ค. ๖๖	หจก.อุบล ลำปาง ก่อสร้าง	๒๖ ธ.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	อนุมัติ	เบิก	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	วันตรวจรับ งาน		วันที่แล้ว เสร็จ
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนและระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองดุมเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๗๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	สัญญา ๕๙/๒๕๖๕ (CNTR- ๐๐๑๙๙/๖๕)	๑๘ ต.ค. ๖๕	หจก.โชค ทรัพย์วิสต์	๑๗ ต.ค. ๖๕
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค น้อย หมู่ที่ ๑๒ จากไร่ นายสมเพชร ศิริพัฒน์ ถึง บ้าน นายจร หมู่ศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๙/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๔๐/๖๖)	๒๐ ม.ค. ๖๖	หจก.ลลิตา ก่อสร้าง	๒๐๑๘ ๓ ม.ค. ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายปราณี ลอยเลื่อน - บ้านนายคำดี อ่อน ศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๓/๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๖๖	หจก.อุบล ลำปาง	๒๖ ธ.ค. ๖๕
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางสุเทียน - บ้านนางมาก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๑๑/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๔๘/๖๖)	๓๑ ม.ค. ๖๖	หจก.ลลิตา ก่อสร้าง	๒๐๑๘ ๙ ม.ค. ๖๕
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองดุมหมู่ที่ ๑๕ จาก บ้านนายถวิล แก้วอาสา - นายสมพร สอดศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	สัญญา ๑๒/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๔๙/๖๖)	๓๑ ม.ค. ๖๖	หจก.ลลิตา ก่อสร้าง	๒๐๑๘ ๙ ม.ค. ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน เจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางอริสรา นิตอินทร์ - บ้าน นายสุพร ไชยเทพ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๑๐/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๔๑/๖๖)	๓๐ ม.ค. ๖๖	หจก.ลลิตา ก่อสร้าง	๒๐๑๘ ๓ ม.ค. ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ จากบ้านนายคำดี - สวนนภกระยางขาว กว้าง เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๐๔/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๒๘/๖๖)	๓ ม.ค. ๖๖	หจก.อุบล ลำปาง	๒๖ ธ.ค. ๖๕
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๗๗-๐๐๑ จากสายบ้านหนองโค หมู่ที่ ๑ - บ้าน ไพบูลย์ หมู่ที่ ๖ ต.ไพบูลย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สัญญา ๑๓/๒๕๖๖ (CNTR- ๐๐๐๕๐/๖๖)	๒๗ ม.ค. ๖๖	หจก.ลลิตา ก่อสร้าง	๒๐๑๘ ๙ ม.ค. ๖๖
รวม		๔,๕๒๗,๐๐๐	๔,๔๘๖,๕๐๐	๔๐,๕๐๐				

การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่	งาน	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้แถว จำนวน ๓ ชุด	๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ
๓	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้บุวมี่มีพนักพิง ขาเหล็กชุบล้อเลื่อนปรับระดับได้ หุ้มหนังสีดำ มีที่พนัก แขนทั้งสองข้าง จำนวน ๑ ตัว	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ
๔	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ
๖	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ

ที่	งาน	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๗	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ
๘	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	การรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	การรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	งาน	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เครื่องกรองน้ำ	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	*ยังไม่ ดำเนินการ
๑๗	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๙	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๐	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์สนาม	โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นสนาม ให้กับ ศพด.สังกัด อบต. ไพบูลย์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒๑	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่นๆ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	งาน	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	*กำลัง ดำเนินการ
รวม				๕๙๒,๕๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๓๑๒,๑๐๐	๑๐๗,๕๐๐	